

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ  
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

---

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ปี ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน</b>		
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>
<b>๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน</b>		
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๓,๘๐๐
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓,๒๐๔,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๓,๕๐๗,๐๐๐</b>
<b>๓. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>		
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๑,๓๙๒,๒๐๐
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๘๐๒,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๖</b>	<b>๔,๑๙๔,๒๐๐</b>
<b>๕. ด้านการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</b>		
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๒๑๔,๐๕๐
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๔๒,๐๐๐
๕.๓ แผนงานสาธารณสุข	๔	๖๔,๑๐๐
๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๔๓,๐๐๐
๕.๕ แผนงานงบกลาง	๓	๔,๓๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๘</b>	<b>๔,๘๔๓,๑๕๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑๒,๖๑๔,๓๕๐</b>

๒.ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ฝึกอบรมการนวดแผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นหยงดालอ	-อบรมให้ความรู้การนวดแผนไทย -ฝึกปฏิบัติ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๙๐	๑,๒๑๐	๑	-	-	๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๙๐	๑,๒๑๐	๑	-	-	-	

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ (๑) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสายปากา บ้านต้นหยงดालอ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นหยงดालอ -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๐.๑๘๕ กจร.- กิโลเมตร -ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (๒) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณตำมะสุ (บ้านตำมะสุ) หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นหยงดालอ -ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทางประมาณ ๐.๑๔๙ วงจร.- กิโลเมตร	๓๐๓,๘๐๐	๒๘๒,๓๖๓.๘๗	๒๑,๔๓๖.๑๓	๑	-	-	-	กองช่าง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		<p>-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๐.๑๓๗ วงจร.- กิโลเมตร</p> <p>-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด</p> <p>(๓) ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณสายบุงวง (บ้านตำมะสุ) หมู่ที่ ๓ ตำบล ต้นหยงดาลัย</p> <p>-ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น</p> <p>-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ประมาณ ๐.๑๒๑ วงจร.- กิโลเมตร</p> <p>-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๐.๑๒๑ วงจร.- กิโลเมตร</p> <p>-ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด</p>								

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
		(๔) ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านอิ หม่าน บ้านยี่อริง หมู่ที่ ๔ ตำบล ต้นหยงดालอ -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๐.๐๖๕ วงจร.- กิโลเมตร -ติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด					-	-	-	กองช่าง
รวม	๑		๓๐๓,๘๐๐	๒๘๒,๓๖๓.๘๗	๒๑,๔๓๖.๑๓	๑	-	-	-	

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์โตะซีเยาะ หมู่ที่ ๑	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๒๘,๐๐๐	-	๑,๕๒๘,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางหลวง ๔๒-หลัง อบต.	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๖๕๖,๐๐๐	-	๖๕๖,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย.-ก.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซ้อลงปาเซ หมู่ที่ ๕	-ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	๑	-	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
รวม	๓		๓,๒๐๔,๐๐๐	-	๓,๒๐๔,๐๐๐	-	๑	๒		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ต้นหยงตาลอตำบล สะอาด	-อบรมให้ความรู้ -รณรงค์ให้กับประชาชนใน การจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๑		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๑		

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ฝึกอบรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)	-อบรมให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๑๐	๕,๔๙๐	๑	-	-	๒๕ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๑		๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๑๐	๕,๔๙๐	๑	-	-	-	

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	แข่งขันทักษะสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-แข่งขันทักษะด้านต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๘,๑๓๕	๑,๘๖๕	๑	-	-	๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด
๒	วัยเด็ก วัยใสหัวใจ ร่าเริง	-กิจกรรมการแสดงบนเวที -กิจกรรมตอบคำถาม	๓๒,๐๐๐	๓๑,๗๑๕	๒๘๕	๑	-	-	๙ ม.ค ๖๘	สำนักปลัด
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	-ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่านั่งสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ค่าอาหารกลางวัน	๑,๑๗๓,๕๐๐	๔๒๐,๖๒๔	๗๕๒,๘๗๖	-	๑	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑.ร.ร.สังกัด ศพฐ.จำนวน ๓ แห่ง ๒.ศพด. สังกัด อบต. จำนวน ๓ แห่ง	๗๕๗,๗๐๐	๓๔๘,๒๔๘.๙๖	๔๐๙,๔๕๑.๐๔	-	๑	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด ศพฐ.	๑,๔๐๔,๐๐๐	๖๘๘,๘๐๐	๗๑๕,๒๐๐	-	๑	-	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	แข่งขันกีฬา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์ร่วมแข่งขันกีฬา สำหรับเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	๑	พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๖		๓,๓๙๒,๒๐๐	๑,๔๙๗,๕๒๒.๙๖	๑,๔๙๔,๖๗๗.๐๔	๒	๓	๑	พ.ค. ๖๘	

#### ๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เมาลิตสัมพันธ์	-จัดกิจกรรมอ่านบรชัณญ์/ อัลกุรอาน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมพิธีละศีลอด	-จัดซื้ออินทผาลัม/น้ำดื่ม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๒๐	๘๐	๑	-	-	มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-เดินขบวนพาเหรด -จัดแสดงของดีตำบลต้นหยง ดालอ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	๑	ก.พ. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	ออซุรอสัมพันธ์	-กิจกรรมกวนขนมออซุรอ -ประกวดขนมออซุรอ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	๑	ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๕	ฮารีรายอสัมพันธ์	-กิจกรรมการแสดงบนเวที -กิจกรรมตอบคำถาม	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	จัดซื้อแท่น ธรรมาส (แท่น อาคฤศบะห์)	- แท่นบรรยายธรรม ขนาด ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร พร้อมบันไดทาง ขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๔ เซนติเมตร	๑๔๕,๐๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๗	แข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด “ต้นหยง ดालอเกมส์”	-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล -กิจกรรมแข่งขันกีฬา พื้นบ้าน	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๘	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับ ต่างๆ	-จัดส่งนักกีฬาในตำบลเข้า ร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๙	จัดซื้อวัสดุกีฬา	-จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๐	เด็กและเยาวชน สัมพันธ์ตำบลต้นหยง ดालอ	-เพื่อส่งเสริมให้กล้า แสดงออกในภาควิชาการ และการแสดงต่างๆ -เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้าง สุขภาพด้านร่างกายให้มี สุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกล จากโรคภัยไข้เจ็บ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ -เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของเยาวชนในตำบล	๘๒,๐๐๐	-	๘๒,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๑๐		๘๐๒,๐๐๐	๙๙,๙๒๐	๗๐๒,๐๘๐	๑	-	๙		

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	-จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง
๒	ออกบริการจัดเก็บภาษี และให้คำปรึกษาแนะนำ การชำระภาษีนอกสถานที่	-ออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ -ให้คำปรึกษาแนะนำ การชำระภาษี	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	๑	ม.ค. – มิ.ย. ๖๘	กองคลัง
๓	ปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ อบต.	-เข้าพื้นที่เว็บไซต์	๑๖,๐๕๐	-	๑๖,๐๕๐	-	๑	-	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-อุ ด ห นู น ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑	-	-	๑๑ พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๕	จัดงานวันสำคัญสถาบัน พระมหากษัตริย์และงาน วันสำคัญทางศาสนา อ.ยะ หริ่ง จ.ปัตตานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-อุดหนุนอำเภอยะหริ่ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑	-	-	มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	จัดการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วน ตำบล	-สำหรับการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นฯ	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	-	๑	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยา และฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	-ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่กรณี เยี่ยมยาและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๗		๒๑๕,๐๕๐	๓๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๕๐	๒	๑	๔		

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล ต้นหยงดาลัย	-อบรมให้ความรู้ -ฝึกปฏิบัติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	ก.ค.๖๗ - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	อบรมให้ความรู้กฎ วินัยจราจร	-อบรมให้ความรู้	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๒		๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	-	-	๒		

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ตำบลต้นหยงตาลอ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	-จัดหาวัคซีนพร้อมฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	-	๑	มี.ค. – มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	พัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	-อบรมให้ความรู้	๒๒,๕๐๐	๒๑,๖๓๐	๘๗๐	๑	-	-	๑๔ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	-สำรวจแมว	๖๐๐	๓๖๖	๒๓๔	๑	-	-	๑๘-๒๗ พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๔	ป้องกันโรคขาด สารอาหารไอโอดีน	-อบรมให้ความรู้	๓๕,๐๐๐	๓๑,๓๘๕	๓,๖๒๕	๑	-	-	๒๘ ก.พ.,๓-๗ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๔		๖๔,๑๐๐	๕๓,๓๘๑	๑๐,๗๒๙	๓	-	๑		

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด	-ฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	-อบรมบรรยายให้ ความรู้	๖๓,๐๐๐	-	๖๓,๐๐๐	-	-	๑	เม.ย. – พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม	๒		๑๔๓,๐๐๐	-	๑๔๓,๐๐๐	-	-	๒		

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ แบบขั้นบันไดให้กับ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	๓,๓๔๐,๘๐๐	๑,๔๙๒,๙๐๐	๑,๘๔๗,๙๐๐	-	๑	-	๑ ต.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	-จ่ายเงินเบี้ยความ พิการให้แก่คนพิการที่ มีสิทธิตามหลักเกณฑ์	๑,๐๒๗,๒๐๐	๔๖๙,๒๐๐	๕๕๘,๐๐๐	-	๑	-	๑ ต.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	๑	-	๑ ต.ค.๖๗ -๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๓		๔,๓๘๐,๐๐๐	๑,๙๖๘,๑๐๐	๒,๔๑๑,๙๐๐	-	๓	-		

๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

-ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตาม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมอาชีพชุมชน	๑	๑	-	-
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะและการจัด การพลังงาน	๔	๑	๑	๒
๓	การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๑	-	๑
๔	การศึกษา การกีฬา ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๓	๓	๑๐
๕	การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต	๑๘	๕	๔	๙
รวม	๕	๔๑	๑๑	๘	๒๒